

ETAT DES CHANTIERS EN COURS

ENGAGEMENTS AUPRES DES FOURNISSEURS/ PRESTATAIRES

N°	BON DE COMMANDE /CONTRAT	SECTION	OBJET	CHANTIER	DATE DE CONTRAT	MONTANT HT DU MARCHÉ	BUDGET D'EXECUTION HT	ENCAISSEMENT HT	REALISATION	% DE DECAISSEMENT PAR RAPPORT AU BUDGET D'EXECUTION	TAUX D'EXECUTION PHYSIQUE	PART DU MARCHÉ NON EXECUTÉE	RESTE A ENCAISSER HT	OBSERVATION	MONTANT TOTAL	PAIEMENT EFFECTUE	RESTE A PAYER
1	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DE RESEAU DE LA SBEE	ELECTRICITE	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DE RESEAU DE LA SBEE	ADJARRA	22/12/2021	1 740 515 117		1 689 126 834	1 620 366 123		100%	-	51 388 283	Travaux de levés de réserves en cours.	418 118 110	308 847 704	109 270 406
2	CONTRAT N°002/EAS/DT/CP/DTx/LS-PR	ELECTRICITE	TRAVAUX DE VIABILISATION DU SITE DE CONSTRUCTION DE 250 LOGEMENTS	PARAKOU	30/05/2023	429 843 229		281 122 835	112 696 470		80%		148 720 394	Pas de budget d'exécution au départ.	76 428 521	34 387 937	42 040 584
3	CONTRAT N°0960/2025/MEF/MEEM/DNCMP/SBEE/PRMP/SP-PRMP/DT/SP du 23/06/2025	ELECTRICITE	DEPLACEMENT DE RESEAUX SUR L'AXE ADOUNKO-COCOCODJI	ADOUNKO-COCOCODJI	23/06/2025	614 695 775	448 441 096	-	91 308 928	20%	47%		614 695 775	En cours d'exécution. Besoin de financement et de grue fonctionnelle	417 054 614	72 909 987	344 144 627
4	CONTRAT N°006/EAS/DT/DTx/NNC	AEP	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RESEAU SONEB/REHABILITATION DE LA ROUTE N'DALI-NIKKI-TCHIKANDOU (77km)	N'DALI NIKKI CHIKANDOU	31/03/2025	42 538 025	27 210 988	25 524 849	-	0%	0%		17 013 176	En attente de l'accord du DTx pour lancer les travaux.	28 145 811	-	28 145 811
5	BON DE COMMANDE N°BCFR2003683	ELECTRICITE	INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA BASE TECHNIQUE DE NIKKI	NIKKI	07/08/2024	68 338 674	57 914 131	47 862 496	-	0%	60%		20 476 178	Il reste les câbles à fournir pour avancer	18 291 000	1 911 000	16 380 000
6	BON DE COMMANDE BCFR2004593	ELECTRICITE	INSTALLATION DE 450 LAMPADAIRES SOLAIRES	NIKKI-CHIKANDOU	17/04/2025	48 400 000	9 550 000	-	4 196 771	44%	100%		48 400 000	Travaux de correction en cours actuellement	4 984 271	4 196 771	787 500
7	BON DE COMMANDE BCFR2004857	TELECOM	TRAVAUX PROVISOIRES DEPLACEMENT RESEAUX TELECOM TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE BOHICON TINDJI ZAKPOTA	BOHICON-TINDJI-ZAKPOTA	12/06/2025	20 606 300	13 125 000	20 606 300	11 486 816	88%	90%			- En cours d'exécution.	12 282 280	11 496 816	785 464
8	BON DE COMMANDE BCFR2004858	ELECTRICITE	TRAVAUX PROVISOIRES DEPLACEMENT RESEAU TELECOM TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE BOHICON TINDJI ZAKPOTA	BOHICON-TINDJI-ZAKPOTA	12/06/2025	61 483 608	40 038 000	61 483 608	31 626 729	79%	90%			- En cours d'exécution.	31 626 729	31 291 939	334 790
9	CONTRAT N°001/EAS/DT/DTx/NNC	GENIE CIVIL	REHABILITATION DE LA ROUTE N'DALI-NIKKI-CHIKANDOU/ PROTECTION DE TALUS	N'DALI NIKKI CHIKANDOU	03/06/2023	34 357 195		26 711 978			95%	4 852 536	2 792 681	Pas de budget d'exécution au départ du chantier	10 383 186	2 119 206	8 263 980
10	EN COURS	ELECTRICITE	TRAVAUX DE CONTOURNEMENT DEPLACEMENT DE RESEAUX SUR L'AXE ADOUNKO-COCOCODJI	ADOUNKO-COCOCODJI	23/06/2025	40 651 683	21 854 372	-	27 147 616	124%	100%		40 651 683	TRAVAUXACHEVES LE 18/08/2025. Budget dépassé de 5 293 244 à cause de la chute du transformateur, qui nous a été facturé par la SBEE. Par ailleurs, l'assurance nous remboursera un montant d'au moins 8 millions.	24 287 576	12 921 138	11 366 438
11		ELECTRICITE	DEPLACEMENT DE RESEAUX AU PORT AUTONOME DE COTONOU_CHEC	COTONOU		133 670 020	-	106 916 680	-	#DIV/0!	100%		26 753 340	TRAVAUXACHEVES	18 829 567	-	18 829 567
													970 891 510		1 060 431 665	480 082 498	580 349 167